

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔**  
**รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)**

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
โครงการที่ ๐ป.ดำเนินการเอง									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	263,000.00	261,000.00	2,000.00	√				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง - นาม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่	511,027.00			√				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนแยกนพพิง - หัวนพพิง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	403,571.00	402,000.00	89,429.00	√				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนต้น หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	495,441.00	493,000.00	2,441.00	√				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	305,700.00	301,000.00	4,700.00	√				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาข่อย หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหนับ	263,681.00			√				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำซัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	346,223.00	345,000.00	1,223.00	√				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	263,681.00			√				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าดิน - คลองวังกล้วย (เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	281,078.00	278,000.00	3,078.00	√				
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-7	263,700.00	262,000.00	1,700.00	√				
๑๑	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	268,000.00			√				
๑๒	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาข่อยพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหนับ	263,681.00	260,000.00	3,681.00	√				
๑๓	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ - ทุ่งหน้าเต้า หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	268,900.00			√				

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่บรรลุในข้อบัญญัติแผนการดำเนินงาน ๑๓ โครงการ  
รายงานสถานะการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๓ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖

ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔