




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร	๓๙๑,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	๓๙๑,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๖	๖ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	๓๙๑,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๒๘ เม.ย. ๖๖	๑๕ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการก้านัน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น	๓๙๑,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ-คลองวังกล้วย หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง	๓๙๑,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๘ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๓ พ.ค. ๖๖	๑๕ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก	๓๙๑,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๑๒ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนเขาติง-สุสานลิง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	๓๙๑,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๑๒ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙.โครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทอนใต้ห้วย หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๓ มี.ค. ๖๖	๑๕ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.โครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๘ เม.ย. ๖๖	๑๑ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ. ๖๖	๑๕ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒.คำสั่งรวางทางธรณีพิลึกสหาแหล่งน้ำบาดาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๖	๓๐ ม.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	-	๔๙๗,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	ไม่มี
๑๔.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีอี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	๒๔๘,๑๒๖.๕๓	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	ไม่มี
๑๕.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	-	๑๔๑,๙๙๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	ไม่มี
รวม	๔,๐๗๙,๐๐๐	๔,๘๕๐,๖๒๒					






ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
รวม	-	-	-	-		-	-


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประกอบศพด.บ้านท่าเขา	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๙๕,๗๔๑	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๐๘,๖๒๐	๗๐๕,๑๑๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๔.เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุน ร.ร. ตชด.บ้านหินจอก ตามโครงการพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





๗.เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติงตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๕๒๕,๐๐๐	๕๕๑,๒๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๘.เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่นตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๔๓๒,๖๐๐	๔๙๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๙.เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพังตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๖๕๑,๐๐๐	๖๖๗,๓๙๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๐.โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๓๔๖,๙๒๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๑.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	๒,๘๓๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๒.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๓๐๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๓.โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๗๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.อุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.อุดหนุนส่วนราชการ โครงการสอนศาสนาอิสลาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๓,๔๘๔,๒๒๐	๓,๘๔๖,๔๓๔					






ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ ๑-๗	๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๕๐					


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๕,๐๐๐	๑๒,๙๔๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๕,๘๙๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลลิพัง	๘๐,๐๐๐	๗๓,๙๘๑	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี






๕.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๗,๕๘๓	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๖.เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑,๖๘๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.โครงการสานใจสายสัมพันธ์วันครอบครัว	๔๐,๐๐๐	๘๔,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
๙.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๘๒๐,๐๐๐	๖,๗๐๙,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๘๕,๐๐๐	๑,๖๗๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒.เงินสำรองจ่าย	๑,๕๑๔,๑๗๐	๕๙๙,๗๘๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๑๒,๖๐๐	๑๑๖,๖๓๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๑๐,๘๘๑,๑๗๐	๙,๘๓๙,๑๐๘					





ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	๑๐,๐๐๐	๕,๓๙๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการมาตรการ NO Gift Policy	๓,๕๐๐	๓,๔๕๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.ค่าจ้างหน่วยงานกลางประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๓๘,๕๐๐	๓๓,๘๔๖					
รวมทั้งหมด	๑๘,๕๓๒,๘๙๐	๑๘,๕๙๓,๖๖๐					





โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	๒,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างอุทธรณ์	ไม่มี
๒.จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ตามกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.	๑๘,๗๖๐	๑๘,๖๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์ ดิกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๖ สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	๘,๗๘๐,๐๐๐	๘,๗๗๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์ ดิกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๓ สายชายเขา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	๙,๙๒๑,๒๐๐	๙,๕๒๓,๐๐๐			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี	ไม่มี
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	๘,๐๙๐,๐๐๐	๘,๐๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี	ไม่มี
รวม	๒๙,๓๐๙,๙๖๐	๒๖,๔๑๐,๖๕๐					





โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมถนนสายทอนตก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิ้ม อำเภอปะเหลียน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำบลลิ้ม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	๓,๘๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้กำหนดผู้กัพัน			<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างอุทธรณ์	ไม่มี
๕.โครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลลิ้ม	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๕,๕๘๓,๐๐๐	๑,๗๗๔,๐๐๐					



สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๙ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๙ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๕ คะแนน

๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลการการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๒๐๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๓,๕๐๒,๑๐๐ บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๕๓๒,๘๙๐ บาท การดำเนินการเบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๕๓๓,๖๖๐ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณเบิกจ่าย/บาท
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๔,๘๕๐,๖๒๒.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๖	๓,๘๔๖,๔๓๔.๐๐
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๒๓,๖๕๐.๐๐

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๕	๙,๘๓๙,๑๐๘.๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๔	๓๓,๘๔๖.๐๐
รวม	๕๑	๑๘,๕๙๓,๖๖๐.๐๐

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง อำเภอบะพวย จังหวัดตรัง พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๕ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๗ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ครบถ้วนกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพิง ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิง ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ จากการเก็บข้อมูลประชาชนในตำบลพิง หมู่ที่ ๑-๗ จำนวน ๗๐ คน ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

หมายเหตุ : ระดับค่าเฉลี่ย

ตั้งแต่ ๔.๐๐ ดีมาก

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดี

๓.๐๐ – ๓.๔๙ พอใช้

๒.๕๑ – ๒.๙๙ ควรปรับปรุง

น้อยกว่า ๒.๕๐ ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๒. มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแผนพัฒนา ทำให้มีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการดำเนินการนาน
๓. เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
๔. ประชาชนมีความต้องการจำนวนมาก
๕. บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากระเบียบปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. งบประมาณในการจัดทำโครงการไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง อำเภอบะพวย จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพิง จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และระบบ e-LAAS และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิงควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๕. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิงมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิงด้วย

๖. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิงทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิง

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

๒. มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแผนพัฒนา ทำให้มีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการดำเนินการนาน

๓. เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๔. ประชาชนมีความต้องการจำนวนมาก

๕. บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากระเบียบปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. งบประมาณในการจัดทำโครงการไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม