



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๒-๔ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๑๗๗,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากคลอง-คลองวังกล้วย หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายสุสานลิง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ๒ แถว พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘-๑๒-เม.ย.-๖๘	✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๓-มี.ค.-๖๘ ตรวจรับ ๕-มี.ค.-๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน สายวังไต่ะหม่ม หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๒ แแถว พร้อมป้าย โครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘- ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง	ทำสัญญา ๑๕๑๐๐๐ บาท

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ตง.๘๕-๐๑๐ สายสามแยกไม้บ้อง- คลองลำชัน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๗ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.๘๕-๐๑๐ สายสามแยกไม้บ้อง-คลองลำชัน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๗ ตารางเมตร	๔,๐๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี กิจกรรมบนเวทีและภาคสนาม	๒๐๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	ทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีเด็กเล็ก บุคลากรครู ผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง ศพด.บ้านลิพัง,ศพด. บ้านทุ่งป่าหน่น,ศพด.ท่าเขา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม	๒๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก	จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก	๓,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗- พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓			๒,๙๘๗.๐๐	๑๓.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน	จัดกิจกรรมเรียนรู้วินัยจราจร กิจกรรมเรียนรู้ทักษะ การดับไฟเบื้องต้น กิจกรรมเรียนรู้ทักษะ การว่ายน้ำและเรียนรู้การจมน้ำ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) (ค่าจัดการเรียนการสอน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ให้กับ ศพต.บ้านลิพัง, ศพต.บ้านทุ่งป่าหนั้น และ ศพต.บ้านท่าเขา	๙๙๔,๕๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘		✓		๓๒๐,๖๑๖.๐๐	๖๗๓,๙๐๔.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ยังไม่ครบทุกไตรมาส
๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กของศพต.และเด็กเล็ก นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ โดยมี ศพต. จำนวน ๓ แห่ง และโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง	๙๓๓,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘		✓		๓๓๓,๖๐๕.๗๕	๕๙๙,๗๙๔.๒๕	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ยังไม่ครบทุกไตรมาส

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน	สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ตามโครงการพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติง ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาติง	๕๕๖,๘๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๘๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ยังไม่ครบ
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น	๔๙๖,๘๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๒๖,๙๐๐.๐๐	๓๖๙,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ยังไม่ครบ

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพัง ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านลิพัง	๖๖๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๗๐,๕๐๐.๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ยังไม่ครบ

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ตำบลยาเสพติด	จัดแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน	๓๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘- พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานเพื่อร่วมสืบสานประเพณี	๑๙๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			๑๘๒,๙๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ของศาสนาอิสลาม	จัดอบรมหลักการปฏิบัติตนใน เดือนรอมฎอน	๔๐,๐๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๓๘,๕๓๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางด้าน ศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เสริมสร้างสถาบันครอบครัว	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลาม ศึกษาในโรงเรียน	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านลิพัง	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการสอนศาสนาอิสลาม	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านเขาดิง	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดบ้านลิพัง	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จัดอบรมให้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๒	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ -พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง -นำสิ่งกีดขวางออกจากคลอง -เก็บขยะในลำคลอง -ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกป่า และปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่น ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลทุ่งยาว ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัด ขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลทุ่งยาว	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาล ตำบลทุ่งยาว	๔๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะตำบลลิพัง	สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะให้ประชาชนในตำบล	๗๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ตำบลลิพัง	จัดอบรมลักษณะการออกค่าย มีกิจกรรมวิชาการและนันทนาการ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๒	โครงการวันคนพิการตำบลลิพัง	จัดโครงการอบรมคนพิการตำบล ลิพัง	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุตำบลลิพัง	จัดโครงการโดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรม	๒๕๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการตำบลลิพัง	จัดโครงการอบรมด้านอาชีพให้ กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๘,๑๖๑,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒,๔๑๓,๒๐๐.๐๐	๕,๗๔๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ครบ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการสังคม	๑,๙๐๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๔๒,๕๐๐.๐๐	๑,๘๖๕,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ครบ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๓๔,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ครบ
๔	เงินสำรองจ่าย	จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๑,๐๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๔๑,๑๓๒.๕๐	๙๕๘,๘๖๗.๕๐	สำนักปลัด กองช่าง	ยังไม่ครบ
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	๑๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เบิกจ่าย ม.ค.-๖๘

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ลงพื้นที่สำรวจจำนวนสัตว์และแนะนำประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ มาขึ้นทะเบียน	๑๒,๔๕๐	ดำเนินการ ๒ ช่วงคือ มกราคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๘ และ มิถุนายน ๒๕๖๘- สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลลิพัง	จัดโครงการ ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ เข้าร่วม	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดโครงการรณรงค์การป้องกัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๓,๓๗๘	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๗	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ท่าข้าม	๙,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการโตไปไม่โกง เสริมสร้างคุณธรรม ในใจเยาวชน	จัดโครงการอบรมให้แก่เยาวชน ตำบลลิพัง	๑๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จัดโครงการอบรมให้แก่เยาวชน ตำบลลิพัง	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้ชุมชน	จัดอบรมให้กับประชาชนในตำบล พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘	✓			๙,๘๓๒.๐๐	๑๖๘.๐๐	สำนักปลัด	ก.พ.-๖๘
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลิพัง	จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนสตรี และผู้นำสตรี	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๕	โครงการสานใจสายสัมพันธ์วันครอบครัว	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ทัศนศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และ หรือเลือกตั้งซ่อม	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จ่ายค่าออกแบบค่าควบคุมงาน ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดโครงการบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกคน เข้าร่วม	๘,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน	จัดโครงการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาอบต.เข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘) กรณีกันเงินแบบกึ่งผูกพัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-นาทม หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือ หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ปริมาณลูกรังหรือหินผุ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๓๘๐,๐๐๐	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗-	✓			๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๑๕-พ.ย.-๖๗ ตรวจรับ ๑๙-พ.ย.-๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ปริมาณลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๓๘๙๐,๐๐๐	๑๑ กันยายน ๒๕๖๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗-	✓			๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๘-พ.ย.-๖๗ ตรวจรับ ๑๓-พ.ย.-๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยามิต หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง พร้อมวางท่อ คสล.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือ หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ปริมาณลูกรังหรือหินผุ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๑๙๗,๐๐๐	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗-	✓			๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๑๕-พ.ย.-๖๗ ตรวจรับ ๒๐-พ.ย.-๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธุ์มณี โดยก่อสร้างถนนลาดยาง เข้าน้ำเต้า ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๙,๙๒๕,๐๐๐	๑๔ ส.ค.๖๗ ๑๒ ก.ย.๖๗	✓			๙,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ส่งมอบ ๑๕-ม.ค.-๖๘ ตรวจรับ ๒๑ ม.ค.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๗ สายแหลมทวด หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น ตำบลลิพัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๙,๙๕๕,๐๐๐	๙ ก.ค.๖๗ ๗ ส.ค.๖๗		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั่น	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรู บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ลิพังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๓๐-ต.ค.-๖๗ ตรวจรับ ๖-พ.ย.-๖๗
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรู บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ลิพังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๗-ต.ค.-๖๗ ตรวจรับ ๙-ต.ค.-๖๗

๑.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเขา	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเขา พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗- ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๖-พ.ย.-๖๗ ตรวจรับ ๑๒-พ.ย.-๖๗

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘) กรณีจ่ายเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและทำเทียบเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เที้ยว ซัยศิริ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.ลิพังกำหนด	๔๓๕,๐๐๐	มกราคม ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทอนตก ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น	ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.ลิพังกำหนด	๔๖๑,๐๐๐	มกราคม ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเขาไต่ะพัง หมู่ที่ ๓ บ้าน ท่าคลอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ลิพังกำหนด	๔๓๐,๐๐๐	มกราคม ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านเขาดิง หมู่ที่ ๕ บ้าน ท่าเขา	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.ลิพังกำหนด	๒๑๗,๐๐๐	มกราคม ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย วังไต่ห่ม หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนอบต.ลิพังกำหนด	๑๗๔,๐๐๐	มกราคม ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกตอกรีสต รท์สทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๕ สายเขาไต่ระวัง-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๖,๙๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กองช่าง	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างท่อถัง พร้อมถังกรองน้ำ ชุมชนวังช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	ก่อสร้างท่อถัง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) พร้อมถังกรองน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	มกราคม ๖๘- กันยายน ๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองช่าง	สัญญา ๑๙ ก.พ.๖๘- ๑๙ เม.ย.๖๘
๒	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั่นและหมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ลิพังกำหนด	๘๙,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๘- ๓๐ มี.ค.-๖๘	✓			๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๗-ก.พ.-๖๘ ตรวจรับ ๑๐-ก.พ.-๖๘

๑.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง	ก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมป้ายชื่อ ศพด. รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๓๑๖,๐๐๐	๔ ธ.ค.๖๗- ๓-มี.ค.-๖๘	✓			๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ส่งมอบงาน ๓-ก.พ.-๖๘ ตรวจรับ ๖-ก.พ.-๖๘