



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๓๕๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙-กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๕๒,๐๐๐	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยามิด หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๔๙๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๒๓๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าคลอง- ถ้ำเลสเทโกดอน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง โดย จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ควบคุมสมดุผลการ อัดประจุแอกทีฟแอลอีดีเสาไฟแบบเลื่อนปรับ ระดับความสูงได้ แบบกิ่งเดี่ยวและฐานราก เข็มเหล็ก จำนวน ๓๐ ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัด ตรัง	ติดตั้งคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ควบคุมสมดุผลการ อัดประจุแอกทีฟแอลอีดีเสาไฟ แบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ แบบกิ่งเดี่ยวและฐานราก เข็มเหล็ก จำนวน ๓๐ ชุด	๒,๑๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			๒,๑๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี กิจกรรมบนเวทีและภาคสนาม	๒๐๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๙	✓			๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก	จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก	๖,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘- พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓			๓,๐๙๒	๒,๙๐๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการป้องกันการบาดเจ็บหรือ เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ และเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) (ค่าจัดการเรียนการสอน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ให้กับ ศพด.บ้านลิพัง, ศพด.บ้านทุ่งป่าหน่น และ ศพด.บ้านท่าเขา	๑,๑๔๗,๖๑๕	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓๓๓,๐๓๖	๘๑๔,๕๗๙.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก ของศพด.และนักเรียนในพื้นที่ ๑.ศพด.บ้านลิพัง ๒.ศพด.บ้านทุ่งป่าหน่น ๓.ศพด.บ้านท่าเขา ๔.โรงเรียนบ้านลิพัง ๕.โรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น ๖.โรงเรียนบ้านเขาติง	๙๙๒,๐๙๕	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๕๔,๗๐๑.๘๑	๕๓๗,๓๙๓.๑๙	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการ เรียนรู้เด็กปฐมวัย	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ตามโครงการพระราชดำริโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติง ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาติง	๕๗๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๘๕,๖๐๐	๒๙๐,๔๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหน่น	๕๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๖๑,๙๐๐	๒๗๘,๑๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพัง ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุน (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนบ้านลิพัง	๑,๐๑๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๖๘,๖๐๐	๕๔๓,๔๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ตำบลยาเสพติด	จัดแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๗,๓๐๐.-	มีนาคม ๒๕๖๙- พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓			๓๓๗,๓๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนเพิ่ม ๓๗,๓๐๐.-
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑,๙๓๒	๑๘,๐๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานเพื่อร่วมสืบสานประเพณี	๑๖๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	✓			๑๐๕,๔๐๐	๕๔,๖๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ของศาสนาอิสลาม	จัดอบรมหลักการปฏิบัติตนใน เดือนรอมฎอน	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- เมษายน ๒๕๖๙				๓๔,๙๙๐.๐๐	๕	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐
๕	โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลาม ศึกษาในโรงเรียน	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านลิพัง	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โครงการสอนศาสนาอิสลาม	สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านเขาติง	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	โครงการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดบ้านลิพัง	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ -พัฒนาปรับปรุงทัศนริมฝั่งคลอง -นำสิ่งกีดขวางออกจากคลอง -เก็บขยะในลำคลอง -ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกป่า และปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดโครงการสำรวจและจัดทำฐาน ข้อมูลท้องถิ่น ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะตำบลลิพัง	สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ จัดการขยะให้ประชาชนในตำบล	๗๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ตำบลลิพัง	จัดอบรมลักษณะการออกค่าย มีกิจกรรมวิชาการและสันทนาการ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันคนพิการตำบลลิพัง	จัดโครงการอบรมคนพิการตำบล ลิพัง	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบล ลิพัง	จัดโครงการโดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรม	๒๕๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการตำบลลิพัง	จัดโครงการอบรมด้านอาชีพให้ กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม หลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ	๓,๘๗๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓,๘๕๓,๗๐๐	๑๖,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับ ผู้พิการเป็นการสนับสนุน สวัสดิการสังคม	๑,๙๔๖,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๖๙,๒๐๐	๑๗๗,๒๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็น ค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	เงินสำรองจ่าย	จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด ขึ้นหรือกรณีการป้องกันและ ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือ กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม	๘๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๐๙,๘๙๐	๕๙๐,๑๑๐	สำนักปลัด	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับตำบล	๑๔๖,๗๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙	✓			๑๔๖,๗๐๐	๐	สำนักปลัด	

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ลงพื้นที่สำรวจจำนวนสัตว์และแนะนำประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ มาขึ้นทะเบียน	๑๓,๓๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙-กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลลิพัง	จัดโครงการ ประชาชนหมู่ที่ ๑-๗ เข้าร่วม	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒,๒๖๖.๘๐	๖๗,๗๓๓.๒๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดโครงการรณรงค์การป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๑,๑๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๑,๑๕๐	สำนักปลัด	

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๗	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ สำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ท่าข้าม	๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			๙,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และตำบล	จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการโตไปไม่โกง เสริมสร้างคุณธรรม ในใจเยาวชน	จัดโครงการอบรมให้แก่เยาวชน ตำบลลิพัง	๑๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จัดโครงการอบรมให้แก่เยาวชน ตำบลลิพัง	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้ชุมชน	จัดอบรมให้กับประชาชนในตำบล พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลิพัง	จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนสตรี และผู้นำสตรี	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการสานใจสายสัมพันธ์วันครอบครัว	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ทัศนศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙- กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และ หรือเลือกตั้งซ่อม	๓๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	๒๓๔,๘๐๐.๖๐	๕,๑๙๙.๔๐	สำนักปลัด	โอนลด ๑๒๐,๐๐๐

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดโครงการบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกคน เข้าร่วม	๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน	จัดโครงการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาอบต.เข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จ่ายค่าออกแบบค่าควบคุมงาน ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙) กรณีจ่ายเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและทำเทียมเรือ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านท่าเขา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา	ปรับปรุง ศพด.บ้านท่าเขา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๔๙๙,๙๙๖	เมษายน ๖๘-กันยายน ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๙,๙๙๖	กองช่าง	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง	จัดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๓๖๒,๐๐๐	เมษายน ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั่น	ขุดเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	เมษายน ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างหอถังสูง ภายในตำบล	ก่อสร้างหอถังสูง ภายในตำบล รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๔๙๙,๙๐๐	เมษายน ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๙,๙๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑-๗	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑-๗ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	เมษายน ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย	เจาะบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลิพังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	เมษายน ๖๘- กันยายน ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	๔,๗๐๐,๐๐๐	เมษายน ๖๘- กันยายน ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔,๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	